

**АКТ**  
**проверки работоспособности**  
**автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения**  
**и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).**

« 20 » 10 2021 г.

г. Кемерово

Объект: МБДОУ № 183 ул. Волгоградская ЧА  
(наименование, адрес)

**Комиссия в составе:**

председателя- представителя заказчика (генподрядчика)

(должность, фамилия, имя, отчество)  
обслуживающей организации Технический отдел Бешер Д.А.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр установки: АУПС и СОУЭ

На объекте установлено оборудование (указывается тип, марка):

Прибор(ы):	Извещатели:
Прибор приемно-контрольный: <u>СТЕМАХ МХ 210</u>	: дымовой <u>УП 212-45</u>
Прибор речевого оповещения: <u>Мобат</u>	: ручной <u>УМР</u>
Оповещатели: <u>Молния-12</u>	: тепловой _____

**Испытания проводились:**

**АУПС:** путем внешнего осмотра, ручного нажатия (ИПР), путем вызывания срабатывания, согласно РЭ на извещатель (дымовой)

(указывается способ проверки ИП в соответствии с типом: задымление, открытое пламя, тепловое воздействие, ручное нажатие)

**СОУЭ:** путем внешнего осмотра, визуального и акустического контроля срабатывания.

**В результате испытаний установлено:**

АУПС выполнила, не выполнила функции  
(ненужное зачеркнуть)

СОУЭ выполнила, не выполнила функции  
(ненужное зачеркнуть)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** в целом АУПС функции: выполнила, не выполнила;  
(ненужное зачеркнуть)

вывод сигнала на ПЦН: осуществляется, не осуществляется.  
(ненужное зачеркнуть)

**Примечание** \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
ООО «ПО «Стройавтоматика»  
подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О \_\_\_\_\_